PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	VODOVOD – KANALIZACIJA, d.o.o.
naslov	Lava 2a, 3000 Celje
št. mnenja	**SPR – 179/25/AS** (št. zadeve 0211-8/2025)
datum	**13. 8. 2025**
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odlok o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odlok o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastilo Mestne občine Celje z dne 18.03.2003
postopek vodil	Andreja Sever, inž.grad., referentka za soglasja in kataster
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž., tehnično operativni vodja
podpis	VODOVOD KANALIZACIJA javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**RCI d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	Teharska cesta 40, 3000 Celje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3 - Podprojekt 21 - Obrtna cesta - vzhodni del**
kratek opis gradnje	Projektirani kanal je načrtovan v ločenem sistemu odvodnjavanja. Lokacija novega kanala je pod Obrtno cesto v travni površini pri objektih s HŠ 12a, 18, 20a in 20b. Priključi se na obstoječ javni kanalizacijski sistem, v obst. Jašek, ki se nahaja na asfaltni cesti pri objektu HŠ Obrtna cesta 11. Novi kanal bo omogočil priključitev komunalnih odpadnih vod petih obstoječih objektov. Trasa kanala poteka po zelenih površinah. Skupna dolžina proj. kanalizacije znaša 170 m. Predvidene so cevi

	PP-DN 200 mm - SN12. Na obravnavanem območju se nahajajo tudi drugi vodi GJI, plinovod, vodovod, vodi EKK sistema.
številka projekta	DGD K-1646-1/2024
datum izdelave	marec 2025
projektant (naziv družbe)	RCI d.o.o.

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Projektne rešitve so ustrezne. Projekt je izdelan v skladu s projektnimi pogoji št. PP-9/25/SL z dne 5. 2. 2025. Investitor mora upoštevati: 1. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter nadzor med gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«. Pri gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne odmike kanalov od zunanje stene cevi javnega vodovoda, ki znašajo pri približevanju 1 m in pri križanju 0,5 m. Poškodbe javnega vodovoda ter nepravilne in nenačrtovane poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na stroške investitorja. 2. Takoj po izgradnji kanalizacije je potrebno upravljavcu javne kanalizacije v tiskani obliki predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno kanalizacijo, posnetek pregleda kanalizacije s kamero ter zapisnik o preizkusu tesnosti kanalov po SIST EN 1610 z zrakom - postopek L,. Preizkus tesnosti izvede registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preizkusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijsko listino. 3. Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.