RCI - Razvojni center Inženiringi d.o.o.
Teharska cesta 40, 3000 Celje
mail: rci@rci.si
tel.: 03 / 425 21 21

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 17 - Ob Hudinji

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 17 - Ob Hudinji**
kratek opis gradnje		**Projektirani kanal je načrtovan v ločenem sistemu odvodnjavanja. Lokacija novega kanala je v naselju Trnovlje, na levem bregu vodotoka Hudinja. Kanal se bo s križanjem Hudinje priključil na obstoječi javni kanalizacijski sistem, in sicer v jašek na desnem bregu. Zaradi konfiguracije terena je predvidena izvedba črpališča, ki bo preko tlačnega voda in križanja Hudinje omogočalo priključitev na obstoječi jašek. Na nova kanala bodo priključene komunalne odpadne vode štirih obstoječih objektov. Trasa kanala poteka po zunanjem robu VV-nasipa oziroma vplivnega pasu vodotoka. Skupna dolžina projektirane kanalizacije znaša 449 m, od tega 411 m gravitacijskega kanala in 38 m tlačnega voda.** **Predvidena je vgradnja cevi: PP DN 200 mm-SN12 in PE d90 mm, SDR 17, PN 10.** **Črpališče je zasnovano kot AB-jašek DN 2100 mm in bo locirano v bližini objekta s hišno številko 16. Vgrajeni bosta dve črpalki zmogljivosti 5 l/s pri tlačni višini 3,2 m. Za napajanje črpališča je predviden NN-elektro priključek.** **Predvideni kanal poteka v vplivnem območju vodotoka Hudinja in se deloma nahaja na poplavnem območju preostale nevarnosti (IKRPP).** **Obstoječi kanal oziroma jašek, na katerega se priključi projektirani tlačni vod, se na desnem bregu nahaja v varovalnem oziroma progovnem pasu industrijskega tira.**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**K-1645-2/2024**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**2/ gradbeno inženirski objekt**
naziv načrta		**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 17 - Ob Hudinji**
številka načrta		**K-1645-2.21/2024**
datum izdelave		**maj 2026**
datum spremembe		

PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA

projektant načrta (naziv družbe)	**RCI d.o.o.**
naslov	**Teharska cesta 40, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Matija JURKO**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	**Matija JURKO, univ.dipl.inž.VKI**
identifikacijska številka	**G-3745**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	